



Čačak Bulevar Oslobođilaca Čačka 92A; 032 357 040; office@unipromet.co.rs; www.unipromet.co.rs
Unikredit banka RSD; 170-2702-56; RegistarSKI broj: 07364954; Šifra delatnosti: 002511; PIB: 101297718

ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ

ГРАДИЛИШТЕ

ИЗРАДА ЗИДОВА ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ

Кисач- Степановићево - Змајево

Извођач радова

УНИПРОМЕТ ДОО Чачак

Proizvođa za izvođenje,
proje
"UNIPROMET" D.O.O.
508/III
29.7.2024. god.
ČAČAK II

СЕДМА ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА

Извршених радова од: 01.07.2024.год. до: 26.07.2024. год.

Услови плаћања : у складу са условима чл. 19.2 Подизвођачког уговора

Број: JOB23-0149 Број документа :

Место и датум промета добара : Нови Сад, 26.07.2024.

Место и датум издавања рачуна: Чачак, Булевар Ослобођилаца Чачка 92А, 26.03.2024.

Инвеститор : Друштво за инжењеринг, грађевинарство и промет робе на велико и мало "ИНГРАП-ОМНИ" ДОО Београд

Адреса: Држићева 15, Београд, Звездара ПИБ : 101496917 Матични број : 06950639

Број и датум уговора : 166/II од 10.3.2023 (заведен код УНИПРОМЕТА) и
77 од 18.01.2023. (заведен код ИНГРАПОМНИ)

Место и датум издавања: Чачак, 26.07.2024.

Датум промета: 26.07.2024.

1	Извођач:	Друштво за инжењеринг, грађевинарство и промет робе на велико и мало „ИНГРАП - ОМНИ“ ДОО Београд		
	Матични број:	06950639		
	ПИБ:	101496917		
	Address / Адреса:	Држићева 15, Београд - Звездара		
2	Подизвођач:	УНИПРОМЕТ Д.О.О. Чачак		
	Матични број:	07364954		
	ПИБ:	101297718		
	Адреса:	Булевар Ослободилаца Чачка 92А, Чачак		
	Број текућег рачуна:	170-2702-56		
	Назив банке:	UNICREDIT BANKA		
3	Број и датум Подизвођачког уговора:	Уговор о подизвођењу радова на изradi зидова за заштиту од буке бр. 166/II од 10.3.2023 (заведен код Унипромета) и бр. 77 од 18.01.2023. (Заведен код Инграп Омни)		
4	Пројекат:	Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске прекограничне железничке везе на територији Републике Србије за деоницу Нови Сад-Суботица-Граница (Келебија)		
5	Бр. гаранције за повраћај авансног плаћања Извођача:	265 - 60 - 18121 - 34		
6	Износ добијеног аванса:	16.569.721,34 динара, уплаћен 09.10.2023. године (149.197,60 УСД)		
I	Обрачун вредности Радова	У доларима УСД	Средњи курс УСД према РСД на основу података Народне банке Србије на датум Привремене ситуације или на датум аванса	У динарима (РСД)
1.	Вредност Радова кумулативно узимајући у обзир Радове који су изведени у текућем периоду (2+3):	1.491.975,68	108,8763	162.440.789,67
2.	Вредност радова изведених у претходном периоду:	1.474.075,86	108,8895	160.511.369,86
3.	Вредност радова изведених у текућем периоду:	17.899,82	107,7899	1.929.419,81
4.	Урачунавање претходно добијеног аванса у износу, који одговара 15 % стварне цене изведених Радова (3.*15 %):	0,00	111,0589	0,00
5.	Задржава се новац у износу од 5% од вредности цене изведених радова	894,99	107,7899	96.470,88
6.	Укупан износ за наплату по фактури (стр. 3 део I - стр.4 део I -стр.5 део I):	17.004,83	107,7899	1.832.948,93

Напомена: ПДВ није обрачунат у складу са чл.10. став2.Тачка 3) Закона о ПДВ

Средњи курс УСД у односу на српски динар по подацима Народне Банке Републике Србије на дан испостављања фактуре (дан Привремене Ситуације изведених Радова): 26.07.2024. - 107,7899

Износ за уплату у српским динарима (стр.А део I): 1.832.948,93

Износ за уплату словима: Милион осамстотридестдве хиљаде девестотчетрдесетосам и 93 100 динара

Уплату извршити на рачун: 170 - 2702 - 56, на начин и у складу са условима чл. 19.2 Подизвођачког уговора Бр. бр. 166/II од 10.3.2023 (заведен код Унипромета) и бр. 77 од 18.01.2023. (Заведен код Инграп Омни)

Ми, доле потписани, својим потписима потврђујемо да су количине изведених Радова и њихова вредност одговарају условима Уговора.

Attachment: / Прилог:

Привремена ситуација потписана и печатирана од стране Уговорних страна Извођача и Подизвођача - 3 (три) оригинала и 3 (три) копије.

Овлашћени представник Извођача:

Директор Друштво за инжењеринг,
грађевинарство и промет робе на велико и мало
„ИНГРАП - ОМНИ“ Наташа ЂуровићПотпис овлашћеног
лица

Овлашћени представник Извођача:

Овлашћени представник Унипромет
Д.О.О.Чачак Александар МарковићПотпис овлашћеног
лица

Логотип Подизвођача:	UNIPROMET 		
Место и датум састављања:	Чачак	26.07.2024	
Извођач:	Друштво за инжењеринг, грађевинарство и промет робе на велико и мало „ИНГРАП - ОМНИ“		
Подизвођач:	УНИПРОМЕТ Д.О.О. Чачак		
Број и датум Подизвођачког уговора:	Уговор о подизвођачу радова на изradi зидова за заштиту од буке бр. 166/II од 10.3.2023 (заведен код Унипромета) и бр. 77 од 18.01.2023. (Заведен код Инграп Омни)		

ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА ЗА ПЕРИОД: 01.07.2024.г. - 26.07.2024.г.,

№ 7 / Бр. 7

Место и датум издавања: Чачак, 26.07.2024.

Назив изведених радова	Вредност Радова у УСД			изведених Радова кумулативно
	Укупно изведени Радови у претходном периоду	Укупно изведени Радови у текућем периоду	Вредност изведених Радова кумулативно	
Радови, предвиђени Главним пројектом и/или обрачунском и/или Техничком документацијом на дан потписивања Подизвођачког уговора	1.474.075,86	17.899,82	1.491.975,68	100,00%
Укупна вредност изведених Радова:	1.474.075,86	17.899,82	1.491.975,68	100,00%
Умањено за вредност примљеног аванса:	149.197,60		149.197,60	100,00%
УКУПНО:	1.324.878,26	17.899,82	1.342.778,08	

9.3 Sound barriers and sound in

No.	Item	Unit	No. of Unit	Ugovoreno			Prethodni period		Tekuci period		Ukupno	
				Unit Price (USD)	Total Price (USD)	No. of books	Unit Price (USD)	Total Price (USD)	Unit Price (USD)	Total Price (USD)	Unit Price (USD)	Total Price (USD)
A	9.3.2.2											
1	BARRIER 2 - From km 89+701.01 to km 89+816.89	Completion of 0.5% of the total length	200	205	40.952	9.3.2.2	200,00	40.952,00		0,00	200,00	40.952,00
2	BARRIER 3 - From km 89+920.03 to km 90+036.03	Completion of 0.5% of the total length	200	207	41.447	9.3.2.2	200,00	41.446,69		0,00	200,00	41.446,69
3	BARRIER 4 - From km 89+940.00 to km 90+063.97	Completion of 0.5% of the total length	200	221	44.237	9.3.2.2	200,00	44.236,64		0,00	200,00	44.236,64
4	BARRIER 5 - From km 90+530.26 to km 90+626.26	Completion of 0.5% of the total length	200	179	35.778	9.3.2.2	200,00	35.778,04		0,00	200,00	35.778,04
5	BARRIER 6 - From km 90+542.26 to km 92+150.09	Completion of 0.5% of the total length	200	2.950	589.943	9.3.2.2	195,28	576.021,00	4,72	13.921,77	200,00	589.942,77
6	BARRIER 7 - From km 95+876.32 to km 96+472.33	Completion of 0.5% of the total length	200	1.052	210.399	9.3.2.2	198,11	208.410,00	1,89	1.988,72	200,00	210.398,72
7	BARRIER 8 - From km 96+841.90 to km 97+112.05	Completion of 0.5% of the total length	200	380	76.062	9.3.2.2	200,00	76.062,04		0,00	200,00	76.062,04
8	BARRIER 9 - From km 96+962.56 to km 97+042.56	Completion of 0.5% of the total length	200	154	30.725	9.3.2.2	200,00	30.725,09		0,00	200,00	30.725,09
9	BARRIER 10 - From km 97+103.33 to km 97+282.33	Completion of 0.5% of the total length	200	367	73.437	9.3.2.2	200,00	73.437,00		0,00	200,00	73.437,00
10	BARRIER 11 - From km 101+118.35 to km 101+334.35	Completion of 0.5% of the total length	200	379	75.810	9.3.2.2	200,00	75.810,00		0,00	200,00	75.810,00
11	BARRIER 12 - From km 101+514.47 to km 101+818.65	Completion of 0.5% of the total length	200	543	108.612	9.3.2.2	196,34	106.623,00	3,66	1.989,33	200,00	108.612,33
12	BARRIER 13 - From km 102+283.89 to km 102+475.68	Completion of 0.5% of the total length	200	337	67.446	9.3.2.2	200,00	67.446,00		0,00	200,00	67.446,00
13	BARRIER 14 - From km 102+561.40 to km 102+667.40	Completion of 0.5% of the total length	200	285	56.980	9.3.2.2	200,00	56.980,36		0,00	200,00	56.980,36
14	BARRIER 15 - From km 102+805.90 to km 102+889.90	Completion of 0.5% of the total length	200	201	40.148	9.3.2.2	200,00	40.148,00		0,00	200,00	40.148,00
Summary(USD)					1.491.976			1.474.075,86		17.899,82		1.491.975,68

За Извођача радова:
Responsible engineer for roadbed /
Одговорни Извођач радова, **Бранко**
Блажић



За Подизвођача радова:
Responsible engineer for roadbed / Одговорни
Извођач радова : Предлаг **Стевановић**, д.т.т.



Gradilište

ZAŠTITA OD BUKE: NOVI
SAD - SUBOTICA

Sektor

JOB 0149

Objekat

ZZB- Zid 7

(oznaka i broj)

(broj)

(broj)

Obračunski list građevinske knjige

List broj

230149-230807-230922

Vrsta rada	BARRIER 7 - From km 95+876.32 to km 96+472.33		Grad. norma	Grad.nacrt	Br.pozicije 6
Jedinična cena (USD)	210.398,85 po	Komplet			
A=	B=	A+B=	Mera	1	
Obračunski list za mesec JUL 2024			Mesečno	Ukupno	
			prenešeno	198,11	
Preparatory works. - Pripremni radovi	j.m.	kol	cena		
Excavation of earth material for footings - Iskop zemlje za temelje	m	596	9,95		
Backfilling and leveling of crushed aggregate - Nasipanje i planiranje lomljenim kamenom	m³	143,2	16,58		
Construction of RC footings, concrete grade MB30 - Betoniranje AB temelja	m³	28,6	19,89		
footing H=2.5m1 - temelj dubine H=2,5 m	kom	151	149,18		
footing H=3,0m1 - temelj dubine H=3,0 m	kom	0	179,02		
footing H=3.5m1 - temelj dubine H=3,5 m	kom	0	215,49		
Fabrication and installation of standard RC footing panels - Izrada i ugradnja AB talpi					
1. standard RC footing panel, 396x50x12 - standardne talpe 396x50x12	kom	144	47,74		
2. standard RC footing panel, 196x50x12 - standardne talpe 196x50x13	kom	0	24,53		
Fabrication and installation of notched RC footing panels - Izrada i ugradnja AB nazubljenih talpi					
1. notched RC footing panel, 396x50x12 - nazubljene talpe 396x50x14	kom	4	47,08		
2. notched RC footing panel, 196x50x12 - nazubljene talpe 196x50x15	kom	1	26,52		
Procurement and installation of steel posts HEA160 - Nabavka i montaža stubova HEA 160					
post HEA160, height H=2,5m - stub HEA 160 , visine H=2,5 m	kom	0			
post HEA160, height H=3,0m - stub HEA 160 , visine H=3,0 m	kom	151			
post HEA160, height H=3,25m - stub HEA 160 , visine H=3,25 m	kom	0			
post HEA160, height H=3,5m - stub HEA 160 , visine H=3,5 m	kom	0			
	kg	13771,2	3,65		
Procurement and installation of steel posts HEA180 - Nabavka i montaža stubova HEA 180					
post HEA180, height H=4,25m - stub HEA 180 , visine H=4,25 m	kom	0			
post HEA180, height H=4,75m - stub HEA 180 , visine H=4,75 m	kom	0			
	kg	0	3,65		
Procurement and installation of fastening plates dimensions 350x350x25mm, - Nabavka i ugradnja anker ploča dim- 350x350x25mm	kom	0	69,62		
Procurement and installation of sound-absorbing panel sections					
1. sound-absorbing panel section, dimensions 3960x500x120	kom	592	195,59		
2. sound-absorbing panel section, dimensions 1960x500x120	kom	4	106,09		
Procurement and installation of caps for plugging of steel posts HEA160 (HEA 180)	kom	151	15,25		
Installation of EPDM rubber	m	596	1,99		
Installation of single-wing door for maintenance and emergency exit	kom	1	1.989,10		
Ukupno jedinica: 200,00					
Prethodno obračunato: 198,11					
Ukupno za 07.2024:					
				1,89	200,00

NADZOR



Obračunski list građevinske knjige

BARRIER 12 - From km 101+514.47 to km 101+818.65

Vrsta rada	Grad. norma	Grad.nacrt	Br.pozicije 11
Jedinična cena (USD)	543 po jedinicama	Mera	200
A=	B=	A+B=	Mesečno
Obračunski list za mesec JUL 2024			Ukupno
prenešeno			196,34
Preparatory works. - Pripremni radovi	j.m. kol	cena	
Excavation of earth material for footings - Iskop zemlje za temelje	m 304	9,95	
Backfilling and leveling of crushed aggregate - Nasipanje i planiranje lomljenim kamenom	m³ 73,9	16,58	
Construction of RC footings, concrete grade MB30 - Betoniranje AB temelja	m³ 14,8	19,89	
footing H=2.5m1 - temelj dubine H=2,5 m	kom 78	149,18	
footing H=3,0m1 - temelj dubine H=3,0 m	kom 0	179,02	
footing H=3.5m1 - temelj dubine H=3,5 m	kom 0	215,49	
Fabrication and installation of standard RC footing panels - Izrada i ugradnja AB talpi			
1. standard RC footing panel, 396x50x12 - standardne talpe 396x50x12	kom 74	47,74	
2. standard RC footing panel, 196x50x12 - standardne talpe 196x50x13	kom 0	24,53	
Fabrication and installation of notched RC footing panels - Izrada i ugradnja AB nazubljenih talpi			
1. notched RC footing panel, 396x50x12 - nazubljene talpe 396x50x14	kom 1	47,08	
2. notched RC footing panel, 196x50x12 - nazubljene talpe 196x50x15	kom 1	26,52	
Procurement and installation of steel posts HEA160 - Nabavka i montaža stubova HEA 160			
post HEA160, height H=2,5m - stub HEA 160 , visine H=2,5 m	kom 0		
post HEA160, height H=3,0m - stub HEA 160 , visine H=3,0 m	kom 78		
post HEA160, height H=3,25m - stub HEA 160 , visine H=3,25 m	kom 0		
post HEA160, height H=3,5m - stub HEA 160 , visine H=3,5 m	kom 0		
	kg 7113,6	3,65	
Procurement and installation of steel posts HEA180 - Nabavka i montaža stubova HEA 180			
post HEA180, height H=4,25m - stub HEA 180 , visine H=4,25 m	kom 0		
post HEA180, height H=4,75m - stub HEA 180 , visine H=4,75 m	kom 0		
	kg 0	3,65	
Procurement and installation of fastening plates dimensions 350x350x25mm, - Nabavka i ugradnja anker ploča dim- 350x350x25mm	kom 0	69,62	
Procurement and installation of sound-absorbing panel sections			
1. sound-absorbing panel section, dimensions 3960x500x120	kom 300	195,59	
2. sound-absorbing panel section, dimensions 1960x500x120	kom 4	106,09	
Procurement and installation of caps for plugging of steel posts HEA160 (HEA 180)	kom 78	15,25	
Installation of EPDM rubber	m 304	1,99	
Installation of single-wing door for maintenance and emergency exit	kom 1	1.989,10	
Ukupno jedinica:			200,00 units
Prethodno obračunato:			196,34 units
Ukupno za 07.2024.:			3,66
NADZOR			200,00

